



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ โทร ๐-๕๕๕๕-๘๘๘๖

ที่ สร. ๘๕๑๐๑/..... วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

ด้วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ชื่อ OIT ๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศรีัญญา ดำมทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางสาวนงเยาว์ แสงเสน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุนทรี ทรงศรีม่วง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

ความเห็นของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่


ทราบ/อนุมัติ

ไม่ อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ทองคำ)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานปลัด อบต. หนองใหญ่  
งานนโยบายและแผน

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุดหนุนและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่ งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำและซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านกิ้วล หมู่ที่ ๑	๓๘๘,๐๐๐	๓๘๕,๕๐๐	๒,๕๐๐	/				๒๘ ก.ย.๖๖- ๑๒-พ.ย.-๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกตรงข้ามร้านนามสุวรรณจากปากถนนลาดยางเส้น ๒๑๔ ถึงนางนางเพตรา หวังสุข บ้านกิ้วล หมู่ที่ ๑	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๔,๕๐๐	๕๐๐	/				๑๓ ธ.ค.๖๕- ๑๒-ม.ค.-๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๒	๑๘๖,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๑๘ ก.ย.๖๖-๒ พ.ย.๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางกอยนิลเปียง ถึง ศาลปู่ตา บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๒	๓๑๖,๐๐๐	๓๑๔,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๒๙ ธ.ค.๖๕- ๑๒-ก.พ.-๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงถนนยกระดับพร้อมท่อเหลี่ยมจากบ้านนางสวย ออาจียงยง ถึงถนนลาดยาง บ้านเสกทอง หมู่ที่ ๓	๔๒๒,๐๐๐	๔๑๒,๕๐๐	๙,๕๐๐	/				๒๙ ส.ค.๖๖- ๒๗-ก.พ.-๖๗	กองช่าง	
๖	โครงการถมที่สาธารณะหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสกทอง หมู่ที่ ๓	๑๖๔,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	/					กองช่าง	กันเงิน
๗	โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับจากศาลาประชาคมถึงโรงสีชุมชน บ้านปลัด หมู่ที่ ๔	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๕๐๐	๕๐๐	/				๙ ธ.ค.๖๕- ๘-ม.ค.-๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเตือสันติกุล ถึงสี่แยกบ้านนายปอน การงานจบ บ้านปลัด หมู่ที่ ๔	๓๗๙,๐๐๐	๓๗๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๑๓ ธ.ค.๖๕ ๒๗-ม.ค.-๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่ งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงที่ ๑ จากบ้าน นายบน เขี้ยวรอดติ ถึงมุมสวนนายเขียน สะเปียนชัย ช่วงที่ ๒ มุมสวนนายเขียน สะเปียนชัยถึงบ้านนางบด สายแสงจันทร์ หมู่ที่ ๕ บ้านสำโรง	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๑๕ ธ.ค.๖๕- ๒๙-ม.ค.-๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากนายนายยอม ละเกิงเดช ถึงนายนายเหม ดวงเด่นฉาย บ้านลิ่งโกม หมู่ที่ ๖	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๔,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๒๒ ส.ค.๖๖- ๒๑-ต.ค.-๖๖	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสาว วาสนา ลัทธวิจาถึงบ้านนายยอด บุญสมบ้านกระวัน หมู่ที่ ๗	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๑๔ ธ.ค.๖๕- ๒๘-ม.ค.-๖๖	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นางบุญโฮม คงสุขถึงนายสังข์ ปานทอง บ้านระหาร หมู่ที่ ๘	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๔,๐๐๐	/				๗ ก.ค.๖๖- ๒๑-ส.ค.-๖๖	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางคาน พวงจันทร์ถึงบ้านนายบุญเลิศ อุดมทรัพย์บ้านโคกลาว หมู่ที่ ๙	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๑๔ ธ.ค.๖๕- ๒๘-ม.ค.-๖๖	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างแผงกั้นเหล็กทางโค้งป้องกันอุบัติเหตุ (GUARD RAIL) จุดทางโค้งบ้านโอรุณ - บ้านลิ่งโกม บ้านโอรุณ หมู่ที่ ๑๐	๑๕๔,๐๐๐	๐	๐				/		กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุทกกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๑๕	โครงการก่อสร้างท่อกระจายน้ำ บ้านโอรุณ หมู่ที่ ๑๐	๒๐๙,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๒๙ ก.ย.-๑๓ พ.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนายสมศักดิ์ บุญพิมพ์ ถึงบ้านนางรัศมี บุญบำรุง บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๑	๑๔๖,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				๒๗ ก.ย.๖๖- ๒๖-พ.ย.-๖๖	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากน้ำประปาถึงน่านน้อย บุตรราช บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๑	๘๗,๐๐๐	๘๕,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๒๙ ส.ค.๖๖- ๒๘-ต.ค.-๖๖	กองช่าง	
๑๘	โครงการขุดลอกสระขาวในหมู่บ้านบ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๑	๒๓๗,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	/				๑๑ เม.ย.-๑๑ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักข้างสนามกีฬาบ้านหนองสนาง หมู่ที่ ๑๒	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				๑๘ ก.ย.๖๖- ๒-พ.ย.-๖๖	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสูงษ์ กระแสเทพ ถึงถนนบ้านเสกกอง บ้านหนองสนาง หมู่ที่ ๑๒	๓๓๒,๐๐๐	๓๓๐,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๑๓ ธ.ค.๖๕- ๒๗-ม.ค.-๖๖	กองช่าง	
๒๑	โครงการขุดสระน้ำดื่มจุดคุ้มหนองตาหลวง บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๑๓	๓๑๗,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๒๖เม.ย.๖๖- ๒๖-พ.ค.-๖๖	กองช่าง	
๒๒	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำจากบ้านนางเรือ สำราญสุขถึงท่อ บล็อกนางจวน เรืองฉาย บ้านห้วยเสนง หมู่ที่ ๑๔	๔๔๑,๐๐๐	๔๓๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๒๕ ม.ค.๖๖- ๒๔-ก.พ.-๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุทกกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนนายพิต ได้ไชร์ ถึงถนนลาดยาง บ้านสวายตาพิง หมู่ที่ ๑๕	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				๑๗ ม.ค.๖๖- ๓-มี.ค.-๖๖	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเหมือน กาดำบ้านสวายตาพิง หมู่ที่ ๑๕	๑๙๓,๐๐๐	๑๙๒,๕๐๐	๕๐๐	/				๒๙ ธ.ค.๖๕- ๑๒-ก.พ.-๖๖	กองช่าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางนงนพินีย์ เรืองชัยลีลาภูถึงบ้านนายสมพร เสนาคณิตรบ้านหนองตายัง หมู่ที่ ๑๖	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				๒๙ ธ.ค.๖๕- ๑๒-ก.พ.-๖๖	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกจากถนนนายดอน ดุแปงคดี ถึงถนนนายออน รสสุขหอม บ้านหนองตายัง หมู่ที่ ๑๖	๒๑๓,๐๐๐	๒๑๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				๙ ธ.ค.๖๕- ๘-ม.ค.-๖๖	กองช่าง	
๒๗	โครงการวางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๗	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๔,๐๐๐	/				๒๙ก.ย.-๑๓ พ.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองใหญ่	๓๐๙,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				๒๙ ธ.ค.๖๖- ๑๒-ก.ย.-๖๖	กองช่าง	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสำโรงหมู่ที่ ๕ - บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนอง หนองใหญ่ อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์	๗,๕๖๐,๐๐๐	๗,๕๕๕,๘๕๐	๔,๑๕๐	/				๒๐ ม.ค.-๑๙ มี.ย.๖๖	กองช่าง	อุดหนุน เฉพาะกิจ

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุทกกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำ บ้านกิ้วล หมู่ที่ ๑	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๓ มี.ค.-๑๗เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๑	โครงการขุดลอกคลอง จากซอยโคกโดง ถึงถนนลาดยาง (หลังตลาดชุมชน ) บ้านกิ้วล หมู่ที่ ๑	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				๓๑ มี.ค.-๒ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นางอุไร ฉายยังเขียว ถึงบ้านเสกกอง บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๒	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๓ มี.ค.-๑๗ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๓	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนางวันดี บัญญัติ ถึงหนองน้ำบ้านหนองใหญ่ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๒	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๓ มี.ค.-๑๗ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางณัฐจิรา สัชชานนท์ ถึงบ้านนายเฉลิมชัย รสสุขหอมบ้านเสกกองหมู่ที่ ๓	๒๘๗,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๑๘ พ.ค.-๒ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับรอบสนามกีฬาถึงหนอง สมุดบ้านเสกกอง หมู่ที่ ๓	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	/				๑๗ มี.ค.-๑๖เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านจากท่อน้ำ นายนายทวีพล บุตรงาม ถึงถนนลาดยางบ้านเสกกอง หมู่ที่ ๓	๓๒๙,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๗ มี.ค.-๒๑ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๗	โครงการก่อสร้างทำนบดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ จุดนา นายดวน เปรียบยอดย้ง บ้านปลัด หมู่ที่ ๔	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				๓๐ มี.ค.-๑ มี.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุทกกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่า งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเพ็ญ ดินทองถึงบ้านนายเนี่ยว เทาศรี บ้านปลัด หมู่ที่ ๔	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๗ มี.ค.-๒๑เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๙	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนายนายชัยศรี สัชชานนท์ ถึงหนองตาหลวง บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๓๑ ม.ค.-๒ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๔๐	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างรั้วศาลา ประชาคมถึงสามแยกมุมหนองน้ำ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕	๔๙๒,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๑๗ มี.ค.-๑ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๔๑	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากวัดป่าคลองธรรม ถึง หนองน้ำบ้านต้าย๊ะ บ้านลิ่งโถม หมู่ที่ ๖	๒๓๓,๐๐๐	๒๓๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				๓๐ ม.ค.-๑ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอยบ้าน นายเพาะ คงยิ่งหาญ ถึงถนนลาดยางบ้านลิ่งโถม หมู่ที่ ๖	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๑๗ มี.ค.- ๑ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสุข บุตรสะอาดถึงบ้านนางจำเนียร สาระประโคนบ้านลิ่งโถม หมู่ที่ ๖	๓๒๑,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๑๗ มี.ค.-๑พ.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุทกกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่ งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางปรวง ท้าวไทยชนะ ถึงสี่แยก ไพโรจน์ขาว บ้านกระวัน หมู่ที่ ๗	๓๙๐,๐๐๐	๓๘๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๓ มี.ค.-๑๗ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๔๕	โครงการขุดลอกหนองน้ำ "สระเล็ก" บ้านกระวัน หมู่ที่ ๗	๔๘๐,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	/				๑๐ เม.ย.-๑๐ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนางเปียน ภูมัยพรหม ถึงป่าหนองระเวียง บ้านกระวัน หมู่ที่ ๗	๓๑๙,๐๐๐	๓๑๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๓๐ มี.ค.-๑มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบ้าน นายยอด บุญสม ถึงสระใหญ่ บ้านกระวัน หมู่ที่ ๗	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				๑๗ มี.ค.-๑ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๒ ช่วง จากบ้านนายประเสริฐ บุญมา ถึงบ้านนายทำนอง สิงโต ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายคำแสน ศรีพรหม ถึงบ้านนายสามารถ สุภาสัย บ้านระหาร หมู่ที่ ๘	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	/				๑๗ มี.ค.-๑ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนายเมียน กระแสน ถึงนางนงประยูร สาแก้ว บ้านระหาร หมู่ที่ ๘	๒๒๗,๐๐๐	๒๒๕,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๓ มี.ค.-๒เม.ย.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสตรี จิตรโคตร ถึงหลังบ้าน นางสุพรรณ ทิวคู่ บ้านโคกลาว หมู่ที่ ๙	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	/				๓ มี.ค.-๑๗ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนายทอง หาททรัพย์ ถึงนายเสียน จินดาศรี บ้านโคกลาว หมู่ที่ ๙	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	/				๓๑ ม.ค.-๒ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๕๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนายนิยม ทรงศรี ถึงหนองกันแสง บ้านโอรุณ หมู่ที่ ๑๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๓๑ ม.ค.-๒ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนายเกษมสันต์ หาญนิกถึงบ้านนายชอบ เกาทอง บ้านโอรุณ หมู่ที่ ๑๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	/				๒๐ มี.ค.-๔ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากสามแยกหนอง ตาหลวง ถึงบ้านนายธีระพันธ์ สุภาพ บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๑	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๓๑ ม.ค.-๒ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นางกาญจนา บุญเต็ม ถึงบ้านนายอุดร อุตตานนท์ บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๑	๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๐	/				๓ มี.ค.-๑๗ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทองคำ ชัยยะโคตร ถึงนายลิน กัญภัย บ้านหนองสนาง หมู่ที่ ๑๒	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	/				๑๗ มี.ค.-๑ พ.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากบ้านนางอารี สัชชานนท์ ถึงบ้านนายสมพงษ์ คงยิ่งหาญ บ้านหนองสนาง หมู่ที่ ๑๒	๗๙,๐๐๐	๗๘,๕๐๐	๕๐๐	/				๓๑ มี.ค.-๒มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางสาว ก่อแก้ว ถึงนายบุญนายนายบุญเดียว จงเกิดดี บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๑๓	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	/				๑๗ มี.ค.-๑ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๕๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากถนนลาดยาง ถึงนางนายสมพงษ์ ทิวคู่ บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๑๓	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๓๑ มี.ค.-๒มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากบ้านนางสาวมณีรัศม์ วัฒนาพันธุ์ดี ถึงโคกวัด ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางเรวดี ปิตทอง ถึงถนนลาดยางตาเบา บ้านห้วยเสนง หมู่ที่ ๑๔	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๑๘ พ.ค.-๒ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับจากถนนลาดยาง ถึงบ้านนางปวีตรี ลอยเลื่อน บ้านห้วยเสนง หมู่ที่ ๑๔	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	/				๓ มี.ค.-๔ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากถนนลาดยาง ถึงบ้านนายประกอบ สัชชานนท์ บ้านสวายตาพิง หมู่ที่ ๑๕	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๓๑ มี.ค.-๒มี.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่ งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเหมือน กาคำ ถึงนายนายถวิล สัชชานนท์ บ้านสวายตาพิง หมู่ที่ ๑๕	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๓ มี.ค.-๑๗ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๖๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนายลอม สัชชานนท์ ถึงวัดกระวันหินโคน บ้านหนองต้ายิ่ง หมู่ที่ ๑๖	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๓๑ ม.ค.-๒ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางจันทนา รสสุขหอมถึงเมรุบ้านหนองต้ายิ่ง หมู่ที่ ๑๖	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๓ มี.ค.-๑๗ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๖๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนายนายลัก ศรีเอก ถึงนางสมร สมศรี บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๗	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	/				๓ มี.ค.- ๒ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองผือ จากบ้านนายปัญญา สอนดี ถึงนายสมมิตร ลาพะวัน บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๗	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	/				๑๗ มี.ค.-๑ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๖๘	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกถนนสายบ้านหนองใหญ่- คุ้มโคกจ๊ะ บ้านหนองใหญ่หมู่ที่ ๒	๔๘๓,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	/				๑๒ เม.ย.-๑๒ พ.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุทกกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่ งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๖๙	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกถนนหินคลุกสายบ้านสำโรง ถึงถนนหินคลุกสายบ้านโคกตะแบง - บ้านแสนสุข บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๕,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๑๒ เม.ย.-๑๒ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๗๐	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกถนนหินคลุกสายบ้านระหาร ถึงสามแยกบ้านโคกตะแบง- บ้านแสนสุข บ้านระหาร หมู่ที่ ๘	๔๘๕,๐๐๐	๔๗๘,๕๐๐	๖,๕๐๐	/				๑๒ เม.ย.-๑๒ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๗๑	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายบ้านโคกตะแบง บ้านแสนสุข บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๑๓	๔๙๔,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	๕,๕๐๐	/				๑๒ เม.ย.-๑๒ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๗๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก จุดที่ ๑ ถนนสาย บ้านหนองใหญ่ ไปบ้านเสกกอง จุดที่ ๒ คันคลองเวียลเรียน บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๒	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				๑๓ มิ.ย.-๑๓ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๗๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก จุดที่ ๑ นานาย เมา จุดที่ ๒ นานายสุวรรณ จุดที่ ๓ บ้านนายน้อย จุดที่ ๔ จาก บ้านนาง อ่อนจันทร์ ถึงบ้านนายดำ สำราญใจ บ้านโอรุณ หมู่ที่ ๑๐	๓๕๓,๐๐๐	๓๕๐,๕๐๐	๒,๕๐๐	/				๓ พ.ค.-๒ มิ.ย.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุทกกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ ได้ ดำ เนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำ เนิน การ			
๗๔	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๑๓	๒๔๔,๐๐๐	๒๔๑,๕๐๐	๒,๕๐๐	/				๑๒ มี.ย.-๑๒ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๗๕	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหน้าบ้านนางวรรณ คำมณี ไปถึงสวนนางรสสุคนธ์ เงามาม บ้านโคกลาว หมู่ที่ ๙	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐	/				๑๒ มี.ย.-๑๒ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๗๖	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านนางสมบูรณ์ บุตรดาชัย ถึงหลังบ้านนางสุวรรณศรี พวงลำดู่ บ้านโคกลาว หมู่ที่ ๙	๕๙,๐๐๐	๕๖,๕๐๐	๒,๕๐๐	/				๒ มี.ย.-๒ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๗๗	โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านโคกลาว หมู่ที่ ๙	๑๗๙,๐๐๐	๑๗๓,๕๐๐	๕,๕๐๐	/				๑๖ มี.ย.-๑๖ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๗๘	โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกหลังโรงแก๊ส บ้านกิ้วล หมู่ที่ ๑	๑๕๑,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๘ มี.ย.-๘ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๗๙	โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกนายยศ บ้านลิ่งโถม หมู่ที่ ๖	๕๖,๐๐๐	๔๑,๗๐๐	๑๔,๓๐๐	/				๒ มี.ย.-๒ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๘๐	โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกหน้าบ้านนางปราณี คงยิ่ง หาญไปถึงบ้านนางยุรา เจริญศิริ บ้านหนองสนาง หมู่ที่ ๑๒	๕๓,๐๐๐	๕๒,๕๐๐	๕๐๐	/				๘ มี.ย.-๘ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๘๑	โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกหน้าบ้านนางสมพงษ์ คงยิ่งหาญไปถึงบ้านนายเปื้อง ไกรเทพ บ้านหนองสนาง หมู่ที่ ๑๒	๕๓,๐๐๐	๕๒,๕๐๐	๕๐๐	/				๘ มี.ย.-๘ ก.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่า งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๘๒	โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกนายนบุญมี เทศรี บ้านหนองต้ายิ่ง หมู่ที่ ๑๖	๖๘,๐๐๐	๖๔,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๒ มิ.ย.-๒ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๘๓	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านหนองต้ายิ่งบ้านหนองต้ายิ่ง หมู่ที่ ๑๖	๑๖๓,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	/				๒ มิ.ย.-๒ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๘๔	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๑	๖๕,๐๐๐	๖๓,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๕ ก.ค.-๔ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๘๕	โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกนายนสอน อูระงาม บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๗	๙๗,๐๐๐	๙๖,๕๐๐	๕๐๐	/				๕ ก.ค.-๔ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๘๖	โครงการซ่อมแซมทำนบดินลงหินคลุก บ้านระหาร หมู่ที่ ๘	๑๑๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	/				๑๓ มิ.ย.-๑๓ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๘๗	โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกจากบ้านนายพันทอง ชารีโย ถึงบ้านนางลำตวน บริสุทธ์ บ้านระหาร หมู่ที่ ๘	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	/				๒ มิ.ย.-๒ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๘๘	โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกจากบ้านนางสาวทิวินันท์ บุญมา ถึงบ้านนายบัวแดง ใจกล้า บ้านระหาร หมู่ที่ ๘	๕๓,๐๐๐	๕๒,๕๐๐	๕๐๐	/				๒ มิ.ย.-๓ มิ.ย.๖๖	กองช่าง	
๘๙	โครงการปรับปรุงยกระดับดินลงหินคลุกจากบ้านนายทวน บุญมา ถึงบ้านนายชอบ ศรีพรม บ้านระหาร หมู่ที่ ๘	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	๕๐๐	/				๒ มิ.ย.-๒ ก.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุดหนุนและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่ งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๙๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเพ็ช นามสพรถึงเขตข้ามบ้านหนองสนาง บ้านเสกกอง หมู่ที่ ๓	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	/				๔ ส.ค.-๑๘ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๙๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเพม คงยิ่งหาร ถึงถนนลาดยางบ้านปลัด หมู่ที่ ๔	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๕,๕๐๐	๔,๕๐๐	/				๗ ก.ค.-๒๑ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๙๒	โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงหินคลุกจากบ้านนายชอบ สาคะนิล ถึงวัดป่าคลองธรรม บ้านลิ่งโถม หมู่ที่ ๖	๔๔๐,๐๐๐	๔๒๐,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	/				๑๓ มิ.ย.-๑๓ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๙๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากสี่แยกบ้านนายธนวัติ สีบสันต์ ถึงบ้านหนองต้ายิ่ง บ้านกระวัน หมู่ที่ ๗	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๑๒ เม.ย.-๑๒พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๙๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายลาย มีสินถึงถนนลาดยาง บ้านกระวัน หมู่ที่ ๗	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๑๔ มิ.ย.-๒๙ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๙๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนนายสมชาย ทองงาม ถึงบ้านนายสมพร วุฒิลำ บ้านโคกลาว หมู่ที่ ๙	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๕,๕๐๐	๔,๕๐๐	/				๖ ก.ค.-๒๐ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๙๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากบ้านนางบัวไซ คำภาณุช ถึงบ้านนายเท็ง ผลเจริญ บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๑	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๓ พ.ค.-๒ มิ.ย.๖๖	กองช่าง	
๙๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกบ้มน้ำมัน ถึงบ้านลิ่งโถม บ้านแสนสุขหมู่ที่ ๑๑	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๑๕ มิ.ย.-๑๑ ส.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่ งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๙๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสูงษ์ กระแสดงถึงถนนบ้านเสกกอง บ้านหนองสนาง หมู่ที่ ๑๒	๓๓๒,๐๐๐	๓๓๐,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๒๖ ก.ค.-๙ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๙๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายรัตน นะรัตน์รัมย์ ถึงคลองส่งน้ำ บ้านห้วยเสนง หมู่ที่ ๑๔	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๒๖ ก.ค.-๙ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๐๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนายบรรจง อาจยังถึงนายเขียว เชิดชีวี บ้านสวายตาพิง หมู่ที่ ๑๕	๔๑๐,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	/				๑๒ เม.ย.-๑๒ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๐๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนางวิภา ผ่องใส ถึงป่าทำเล บ้านหนองต้ายิ่ง หมู่ที่ ๑๖	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๑๒ เม.ย.-๑๒ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงที่ 1 จากบ้าน นายบันเจียมรัมย์ ถึงบ้านนายยาน สายบัวแดง ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางอิ่ง ภูโหมพรหมถึงบ้านนางเขียน ทรงทรัพย์ บ้านก้อล หมู่ที่ ๑	๘๘,๐๐๐						/		กองช่าง	
๑๐๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากป่าช้าถึงนา นางรังสิมา วานูนาม บ้านเสกกอง หมู่ที่ ๓	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๘ มิ.ย.-๘ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๐๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากสระน้ำตาเสาถึงสาม แยกสระน้ำนางเอี่ยม ซาติสม บ้านปลัด หมู่ที่ ๔	๑๙๐,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				๒ มิ.ย.-๒ก.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุทกกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่ งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๑๐๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศูนย์ประชารัฐ ถึงสระน้ำ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕	๑๙๐,๐๐๐	๑๘๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๑ มิ.ย.-๑๖ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๐๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอยบ้านนาง ดารารัตน์ บ้านโอรุณ หมู่ที่ ๑๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	/				๒๗ ก.ค.-๑๐ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๐๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายชาติ สุภะผล ถึงสี่แยกถนนลาดยาง บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๑๓	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๒๗ มิ.ย.-๑๑ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๐๘	โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงหินคลุกจากบ้าน นายบุญธรรม อร่ามเรือง ถึงบ้านกระเพาไร่บ้านห้วยเสนง หมู่ที่ ๑๔	๔๗๐,๐๐๐	๔๕๔,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	/				๒ มิ.ย.-๒ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๐๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสาวตรี แสงทรัพย์ ถึงเมรุ บ้านหนองต้ายิ่ง หมู่ที่ ๑๖	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	/				๗ ก.ค.-๒๑ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางจันทร์ หลักบุญ ถึงสี่แยกบ้านนางทองดี แสงคำ บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๗	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๒๓ มิ.ย.-๒๑ ต.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่า งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำและซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านก้อ หมู่ที่ ๑	๓๘๘,๐๐๐	๓๘๕,๕๐๐	๒,๕๐๐	/				๒๘ ก.ย.๖๖- ๑๒-พ.ย.-๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกตรงข้ามร้านนามสุวรรณจากปากถนนลาดยางเส้น ๒๑๔ ถึงนางางเพตรา หมู่ที่ ๑ บ้านก้อ หมู่ที่ ๑	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๔,๕๐๐	๕๐๐	/				๑๓ ธ.ค.๖๕- ๑๒-ม.ค.-๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๒	๑๘๖,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๑๘ ก.ย.๖๖-๒ พ.ย.๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางกอยนิลเปี้ย ถึง ศาลปู่ตา บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๒	๓๑๖,๐๐๐	๓๑๔,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๒๙ ธ.ค.๖๕- ๑๒-ก.พ.-๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงถนนยกระดับพร้อมท่อเหลี่ยมจากบ้านนางสวย อายยังยง ถึงถนนลาดยาง บ้านเสกกอง หมู่ที่ ๓	๔๒๒,๐๐๐	๔๑๒,๕๐๐	๙,๕๐๐	/				๒๙ ธ.ค.๖๖- ๒๗-ก.พ.-๖๗	กองช่าง	
๖	โครงการถมที่สาธารณะหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสกกอง หมู่ที่ ๓	๑๖๔,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๔,๐๐๐		/				กองช่าง	กั้นเงิน
๗	โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับจากศาลาประชาคมถึงโรงสีชุมชน บ้านปลัด หมู่ที่ ๔	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๕๐๐	๕๐๐	/				๙ ธ.ค.๖๕- ๘-ม.ค.-๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเตือสันติกุล ถึงสี่แยกบ้านนายปอน การงานจบ บ้านปลัด หมู่ที่ ๔	๓๗๙,๐๐๐	๓๗๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๑๓ ธ.ค.๖๕ ๒๗-ม.ค.-๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่า งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงที่ ๑ จากบ้าน นายบน เขียวรอดดี ถึงมุมสวนนายเขียน ชะเบียนชัย ช่วงที่ ๒ มุมสวนนายเขียน ชะเบียนชัยถึงบ้านนางบด สายแสงจันทร์ หมู่ที่ ๕ บ้านสำโรง	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๑๕ ธ.ค.๖๕- ๒๙-ม.ค.-๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากนายนายยอม ตะเกิงเดช ถึงนายนายเหม ดวงเด่นฉาย บ้านล้งโกม หมู่ที่ ๖	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๔,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๒๒ ส.ค.๖๖- ๒๑-ต.ค.-๖๖	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสาว วาสนา ลัทธิวาจาถึงบ้านนายยอด บุญสมบ้านกระวัน หมู่ที่ ๗	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๑๔ ธ.ค.๖๕- ๒๘-ม.ค.-๖๖	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นางบุญโฮม คงสุขถึงนายสังข์ ปานทอง บ้านระหาร หมู่ที่ ๘	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๔,๐๐๐	/				๗ ก.ค.๖๖- ๒๑-ส.ค.-๖๖	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางคาน พวงจันทร์ถึงบ้านนายบุญเลิศ อุดมทรัพย์บ้านโคกลาว หมู่ที่ ๙	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๑๔ ธ.ค.๖๕- ๒๘-ม.ค.-๖๖	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างแผงกั้นเหล็กทางโค้งป้องกันอุบัติเหตุ (GUARD RAIL) จุดทางโค้งบ้านโอรุณ - บ้านล้งโกม บ้านโอรุณ หมู่ที่ ๑๐	๑๕๔,๐๐๐	๐	๐				/		กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุทกกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่ งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๑๕	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านโอรุณ หมู่ที่ ๑๐	๒๐๙,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๒๙ ก.ย.-๑๓ พ.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนายสมศักดิ์ นูพิมพ์ ถึงบ้านนางรัศมี บุญบำรุง บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๑	๑๔๖,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				๒๗ ก.ย.๖๖- ๒๖-พ.ย.-๖๖	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากน้ำประปาถึงนางน้อย บุตรราช บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๑	๘๗,๐๐๐	๘๕,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๒๙ ส.ค.๖๖- ๒๘-ต.ค.-๖๖	กองช่าง	
๑๘	โครงการขุดลอกสระขาวในหมู่บ้านบ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๑	๒๓๗,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	/				๑๑ เม.ย.-๑๑ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักข้างสนามกีฬาบ้านหนองสนาง หมู่ที่ ๑๒	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				๑๘ ก.ย.๖๖- ๒-พ.ย.-๖๖	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสูงษ์ กระแสเทพ ถึงถนนบ้านเสกกอง บ้านหนองสนาง หมู่ที่ ๑๒	๓๓๒,๐๐๐	๓๓๐,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๑๓ ธ.ค.๖๕- ๒๗-มี.ค.-๖๖	กองช่าง	
๒๑	โครงการขุดสระน้ำดื่มจุดคุ้มหนองตาหลวง บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๑๓	๓๑๗,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๒๖เม.ย.๖๖- ๒๖-พ.ค.-๖๖	กองช่าง	
๒๒	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำจากบ้านนางรือ สำราญสุขถึงท่อบล็อคนางจวน เรืองฉาย บ้านห้วยเสนง หมู่ที่ ๑๔	๔๔๑,๐๐๐	๔๓๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๒๕ มี.ค.๖๖- ๒๔-ก.พ.-๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนนายพิต ได้ไซร์ ถึงถนนลาดยาง บ้านสวายตาฟิ่ง หมู่ที่ ๑๕	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				๑๗ ม.ค.๖๖-๓-มี.ค.-๖๖	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเหมือน กาดำบ้านสวายตาฟิ่ง หมู่ที่ ๑๕	๑๙๓,๐๐๐	๑๙๒,๕๐๐	๕๐๐	/				๒๙ ธ.ค.๖๕-๑๒-ก.พ.-๖๖	กองช่าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางนทนี้อยู่ เรื่องชัยลีลาภูถึงบ้านนายสมพร เสนาคณิตรบ้านหนองต้ายิ่ง หมู่ที่ ๑๖	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				๒๙ ธ.ค.๖๕-๑๒-ก.พ.-๖๖	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกจากถนนนายดอน คูแปกดี ถึงถนนนายออน รสสุขหอม บ้านหนองต้ายิ่ง หมู่ที่ ๑๖	๒๑๓,๐๐๐	๒๑๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				๙ ธ.ค.๖๕-๘-ม.ค.-๖๖	กองช่าง	
๒๗	โครงการวางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๗	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๔,๐๐๐	/				๒๙ก.ย.-๑๓ พ.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่	๓๐๙,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				๒๙ ธ.ค.๖๖-๑๒-ก.ย.-๖๖	กองช่าง	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสำโรงหมู่ที่ ๕ - บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองใหญ่ อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์	๗,๕๖๐,๐๐๐	๗,๕๕๕,๘๕๐	๔,๑๕๐	/				๒๐ ม.ค.-๑๙ มิ.ย.๖๖	กองช่าง	อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุทกกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่ งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน			
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำ บ้านกิ้วล หมู่ที่ ๑	๕๙๐,๐๐๐	๕๘๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๓ มี.ค.-๑๗เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๑	โครงการขุดลอกคลอง จากซอยโคกโดง ถึงถนนลาดยาง (หลังตลาดชุมชน ) บ้านกิ้วล หมู่ที่ ๑	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				๓๑ ม.ค.-๒ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นางอุไร ฉายยิ่งเขียว ถึงบ้านเสกกอง บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๒	๕๙๐,๐๐๐	๕๘๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๓ มี.ค.-๑๗ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๓	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนางวันดี บัญญัติ ถึงหนองน้ำบ้านหนองใหญ่ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๒	๕๙๐,๐๐๐	๕๘๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๓ มี.ค.-๑๗ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางณัฐจิรา สัชชานนท์ ถึงบ้านนายเฉลิมชัย รสสุขหอมบ้านเสกกองหมู่ที่ ๓	๒๘๗,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๑๘ พ.ค.-๒ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับรอบสนามกีฬาถึงหนอง สมุดบ้านเสกกอง หมู่ที่ ๓	๕๙๐,๐๐๐	๕๘๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	/				๑๗ มี.ค.-๑๖เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านจากท่อน้ำ นานายทวีพล บุตรงาม ถึงถนนลาดยางบ้านเสกกอง หมู่ที่ ๓	๓๒๙,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๗ มี.ค.-๒๑ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๗	โครงการก่อสร้างทำนบดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ จุดนา นายดวน เปรียบยอดยั้ง บ้านปลัด หมู่ที่ ๔	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				๓๐ ม.ค.-๑ มี.ค๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่ งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเฟื่อง ดินทองถึงบ้านนายเนียว เทาศรี บ้านปลัด หมู่ที่ ๔	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๗ มี.ค.-๒๑เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๙	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนายนายชัยศรี สัชชานนท์ ถึงหนองตาหลวง บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๓๑ ม.ค.-๒ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๔๐	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างรั้วศาลา ประชาคมถึงสามแยกมุนหนองน้ำ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕	๔๙๒,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๑๗ มี.ค.-๑ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๔๑	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากวัดป่าคลองธรรม ถึง หนองน้ำบ้านต้ายัวะ บ้านลิ่งโถม หมู่ที่ ๖	๒๓๓,๐๐๐	๒๓๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				๓๐ ม.ค.-๑ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอยบ้าน นายเพาะ คงยิ่งหาญ ถึงถนนลาดยางบ้านลิ่งโถม หมู่ที่ ๖	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๑๗ มี.ค.- ๑ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสุข บุตรสะอาดถึงบ้านนางจำเนียร สาระประโคนบ้านลิ่งโถม หมู่ที่ ๖	๓๒๑,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๑๗ มี.ค.-๑พ.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุทกกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางปรวง ท้าวไทยชนะ ถึงสี่แยก ไพโรจน์ขาว บ้านกระวัน หมู่ที่ ๗	๓๙๐,๐๐๐	๓๘๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๓ มี.ค.-๑๗ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๔๕	โครงการขุดลอกหนองน้ำ "สระเล็ก" บ้านกระวัน หมู่ที่ ๗	๔๘๐,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	/				๑๐ เม.ย.-๑๐ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนางเปียน ภูหม้ายพรหม ถึงป่าหนองระเวียง บ้านกระวัน หมู่ที่ ๗	๓๑๙,๐๐๐	๓๑๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๓๐ มี.ค.-๑มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบ้าน นายยอด บุญสม ถึงสระใหญ่ บ้านกระวัน หมู่ที่ ๗	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				๑๗ มี.ค.-๑ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๒ ช่วง จากบ้านนายประเสริฐ บุญมา ถึงบ้านนายทำนอง สิงโต ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายคำแสน ศรีพรหม ถึงบ้านนายสามารถ สุภาสัย บ้านระหาร หมู่ที่ ๘	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	/				๑๗ มี.ค.-๑ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนางเมียน กระแสโสม ถึงนางประยูร สาแก้ว บ้านระหาร หมู่ที่ ๘	๒๒๗,๐๐๐	๒๒๕,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๓ มี.ค.-๒เม.ย.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุทกกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่า งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสตรี จิตรโคตร ถึงหลังบ้าน นางสุพรรณ ทิวคู บ้านโคกลาว หมู่ที่ ๙	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	/				๓ มี.ค.-๑๗ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนายทอง หาททรัพย์ ถึงนายเสียน จินดาศรี บ้านโคกลาว หมู่ที่ ๙	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	/				๓๑ ม.ค.-๒ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๕๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนายนิยม ทรงศรี ถึงหนองกันแสง บ้านโอรุณ หมู่ที่ ๑๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๓๑ ม.ค.-๒ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนายเกษมสันต์ หาญนิกถึงบ้านนายชอบ เกาทอง บ้านโอรุณ หมู่ที่ ๑๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	/				๒๐ มี.ค.-๔ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากสามแยกหนอง ตาหลวง ถึงบ้านนายธีระพันธ์ สุภาพ บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๑	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๓๑ ม.ค.-๒ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นางกาญจนา บุญเต็ม ถึงบ้านนายอุดร อุตตานนท์ บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๑	๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๐	/				๓ มี.ค.-๑๗ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทองคำ ชัยยะโคตร ถึงนายลิน กัญภัย บ้านหนองสนาง หมู่ที่ ๑๒	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	/				๑๗ มี.ค.-๑ พ.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากบ้านนางอารี สัชชานนท์ ถึงบ้านนายสมพงษ์ คงยิ่งหาญ บ้านหนองสนาง หมู่ที่ ๑๒	๗๙,๐๐๐	๗๘,๕๐๐	๕๐๐	/				๓๑ ม.ค.-๒มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางเสาว์ ก่อแก้ว ถึงนายบุญนายนายบุญเดียว จงเกิดดี บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๑๓	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	/				๑๗ มี.ค.-๑ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๕๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากถนนลาดยาง ถึงนางนายสมพงษ์ ทิวคู่ บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๑๓	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๓๑ ม.ค.-๒มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากบ้านนางสาวมณีรัตน์ วัฒนาพันธุ์ดี ถึงโคกวัด ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางเรวดี ปิตทอง ถึงถนนลาดยางตาเบา บ้านห้วยเสนง หมู่ที่ ๑๔	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๑๘ พ.ค.-๒ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับจากถนนลาดยาง ถึงบ้านนางปวีตรี ลอยเลื่อน บ้านห้วยเสนง หมู่ที่ ๑๔	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	/				๓ มี.ค.-๔ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนายนายถวิล สัชชานนท์ ถึงนายนายประกอบ สัชชานนท์ บ้านสวายตาพิง หมู่ที่ ๑๕	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๓๑ ม.ค.-๒มี.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุทกกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่ งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเหมือน กาดำ ถึงนายถวิล สัชชานนท์ บ้านสวายตาพิง หมู่ที่ ๑๕	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๓ มี.ค.-๑๗ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๖๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนายล้อม สัชชานนท์ ถึงวัดกระวันหินโคน บ้านหนองตายัง หมู่ที่ ๑๖	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๓๑ มี.ค.-๒ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางจันทนา รสสุขหอมถึงเมรุบ้านหนองตายัง หมู่ที่ ๑๖	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๓ มี.ค.-๑๗ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๖๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนายลัก ศรีเอก ถึงนางสมร สมศรี บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๗	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	/				๓ มี.ค.- ๒ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองผือ จากบ้านนายปัญญา สอนดี ถึงนายสมมิตร ลาพะวัน บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๗	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	/				๑๗ มี.ค.-๑ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๖๘	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกถนนสายบ้านหนองใหญ่- คุ้มโคกจ๊ะ บ้านหนองใหญ่หมู่ที่ ๒	๔๘๓,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	/				๑๒ เม.ย.-๑๒ พ.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุทกกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่ งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๖๙	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกถนนหินคลุกสายบ้านสำโรง ถึงถนนหินคลุกสายบ้านโคกตะแบง - บ้านแสนสุข บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๕,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๑๒ เม.ย.-๑๒ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๗๐	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกถนนหินคลุกสายบ้านระหาร ถึงสามแยกบ้านโคกตะแบง- บ้านแสนสุข บ้านระหาร หมู่ที่ ๘	๔๘๕,๐๐๐	๔๗๘,๕๐๐	๖,๕๐๐	/				๑๒ เม.ย.-๑๒ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๗๑	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายบ้านโคกตะแบง บ้านแสนสุข บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๑๓	๔๙๔,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	๕,๕๐๐	/				๑๒ เม.ย.-๑๒ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๗๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก จุดที่ ๑ ถนนสาย บ้านหนองใหญ่ ไปบ้านเสกกอง จุดที่ ๒ คั่นคลองเวียลเรียน บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๒	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				๑๓ มี.ย.-๑๓ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๗๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก จุดที่ ๑ นานาย เมา จุดที่ ๒ นานายสุวรรณ จุดที่ ๓ บ้านนายน้อย จุดที่ ๔ จาก บ้านนาง อ่อนจันทร์ ถึงบ้านนายคำ สำราญใจ บ้านโอรุณ หมู่ที่ ๑๐	๓๕๓,๐๐๐	๓๕๐,๕๐๐	๒,๕๐๐	/				๓ พ.ค.-๒ มี.ย.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่ งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๗๔	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๑๓	๒๔๔,๐๐๐	๒๔๑,๕๐๐	๒,๕๐๐	/				๑๒ มี.ย.-๑๒ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๗๕	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหน้าบ้านนางวรรณ คำมณี ไปถึงสวนนางรสสุคนธ์ เงามาม บ้านโคกลาว หมู่ที่ ๙	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐	/				๑๒ มี.ย.-๑๒ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๗๖	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านนางสมบุรณ์ บุตรดาชัย ถึงหลังบ้านนางสุพรรณศรี พวงลำตู บ้านโคกลาว หมู่ที่ ๙	๕๙,๐๐๐	๕๖,๕๐๐	๒,๕๐๐	/				๒ มี.ย.-๒ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๗๗	โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านโคกลาว หมู่ที่ ๙	๑๗๙,๐๐๐	๑๗๓,๕๐๐	๕,๕๐๐	/				๑๖ มี.ย.-๑๖ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๗๘	โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกหลังโรงเรียน บ้านกิ้วล หมู่ที่ ๑	๑๕๑,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๘ มี.ย.-๘ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๗๙	โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกนายยศ บ้านลิ้งโถม หมู่ที่ ๖	๕๖,๐๐๐	๔๑,๗๐๐	๑๔,๓๐๐	/				๒ มี.ย.-๒ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๘๐	โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกหน้าบ้านนางปรามณี คงยิ่ง หาญไปถึงบ้านนางยุรา เจริญศิริ บ้านหนองสนาง หมู่ที่ ๑๒	๕๓,๐๐๐	๕๒,๕๐๐	๕๐๐	/				๘ มี.ย.-๘ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๘๑	โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกหน้าบ้านนางสมพงษ์ คงยิ่งหาญไปถึงบ้านนายเปื้อง ไกรเพท บ้านหนองสนาง หมู่ที่ ๑๒	๕๓,๐๐๐	๕๒,๕๐๐	๕๐๐	/				๘ มี.ย.-๘ ก.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำ เนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำ เนิน การ			
๘๒	โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกนายนบุญมี เทศรี บ้านหนองต้ายิ่ง หมู่ที่ ๑๖	๖๘,๐๐๐	๖๔,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๒ มิ.ย.-๒ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๘๓	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านหนองต้ายิ่งบ้านหนองต้ายิ่ง หมู่ที่ ๑๖	๑๖๓,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	/				๒ มิ.ย.-๒ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๘๔	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๑	๖๕,๐๐๐	๖๓,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๕ ก.ค.-๔ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๘๕	โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกนายนสอน อูระงาม บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๗	๙๗,๐๐๐	๙๖,๕๐๐	๕๐๐	/				๕ ก.ค.-๔ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๘๖	โครงการซ่อมแซมทำนบดินลงหินคลุก บ้านระหาร หมู่ที่ ๘	๑๑๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	/				๑๓ มิ.ย.-๑๓ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๘๗	โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกจากบ้านนายพันทอง ชารีโย ถึงบ้านนางลำตวน บริสุทธ์ บ้านระหาร หมู่ที่ ๘	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	/				๒ มิ.ย.-๒ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๘๘	โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกจากบ้านนางสาวทีฐิรินทร์ บุญมา ถึงบ้านนายบัวแดง ใจกล้า บ้านระหาร หมู่ที่ ๘	๕๓,๐๐๐	๕๒,๕๐๐	๕๐๐	/				๒ มิ.ย.-๓ มิ.ย.๖๖	กองช่าง	
๘๙	โครงการปรับปรุงยกระดับดินลงหินคลุกจากบ้านนายทวน บุญมา ถึงบ้านนายชอบ ศรีพรม บ้านระหาร หมู่ที่ ๘	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	๕๐๐	/				๒ มิ.ย.-๒ ก.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุทกกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่ งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำ เนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำ เนิน การ			
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเพ็ช นามสพรถึงเขตข้ามบ้านหนองสนาง บ้านเสกกอง หมู่ที่ ๓	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	/				๔ ส.ค.-๑๘ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเพม คงยิ่งหาร ถึงถนนลาดยางบ้านปลัด หมู่ที่ ๔	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๕,๕๐๐	๔,๕๐๐	/				๗ ก.ค.-๒๑ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงหินคลุกจากบ้านนายชอบ สาคะนิล ถึงวัดป่าคลองธรรม บ้านล้งโถม หมู่ที่ ๖	๔๔๐,๐๐๐	๔๒๐,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	/				๑๓ มิ.ย.-๑๓ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากสี่แยกบ้านนายธนวัติ สีบสันต์ ถึงบ้านหนองต้ายิ่ง บ้านกระวัน หมู่ที่ ๗	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๑๒ เม.ย.-๑๒ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายลาย มีสินถึงถนนลาดยาง บ้านกระวัน หมู่ที่ ๗	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๑๔ มิ.ย.-๒๙ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนนายสมชาย ทองงาม ถึงบ้านนายสมพร วุฒิล้ำ บ้านโคกลาว หมู่ที่ ๙	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๕,๕๐๐	๔,๕๐๐	/				๖ ก.ค.-๒๐ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากบ้านนางบัวไข คำภานุช ถึงบ้านนายเท็ง ผลเจริญ บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๑	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๓ พ.ค.-๒ มิ.ย.๖๖	กองช่าง	
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกบ้มน้ำมัน ถึงบ้านล้งโถม บ้านแสนสุขหมู่ที่ ๑๑	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๑๕ มิ.ย.-๑๑ ส.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุดหนุนและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่า งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๙๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสูงษ์ กระแสดงถึงถนนบ้านเสกกอง บ้านหนองสนาง หมู่ที่ ๑๒	๓๓๒,๐๐๐	๓๓๐,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๒๖ ก.ค.-๙ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๙๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายรัตน์ นะรัตน์รัมย์ ถึงคลองส่งน้ำ บ้านห้วยแสง หมู่ที่ ๑๔	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๒๖ ก.ค.-๙ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๐๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากถนนนายบรรจง อาจยังถึงถนนนายเชียว เขตซีวี บ้านสวายตาพิง หมู่ที่ ๑๕	๔๑๐,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	/				๑๒ เม.ย.-๑๒ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๐๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนางวิภา ผ่องใส ถึงป่าทำเล บ้านหนองต้ายิ่ง หมู่ที่ ๑๖	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๑๒ เม.ย.-๑๒ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงที่ ๑ จากบ้าน นายบันเจียมรัมย์ ถึงบ้านนายยาน สายบัวแดง ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางอึ้ง ภูโหมพรหมถึงบ้านนางเขียน ทรงทรัพย์ บ้านกิ้วล หมู่ที่ ๑	๘๘,๐๐๐						/		กองช่าง	
๑๐๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากป่าช้าถึงนา นางรังสิมา วานูนาม บ้านเสกกอง หมู่ที่ ๓	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๘ มิ.ย.-๘ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๐๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากสระน้ำตาเสาะถึงสาม แยกสระน้ำนางเอี่ยม ขาดิสม บ้านปลัด หมู่ที่ ๔	๑๙๐,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				๒ มิ.ย.-๒ก.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่า งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๑๐๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศูนย์ประชารัฐ ถึงสระน้ำ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕	๑๙๐,๐๐๐	๑๘๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	/				๑ มิ.ย.-๑๖ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๐๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอยบ้านนาง ดารารัตน์ บ้านโอรุณ หมู่ที่ ๑๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	/				๒๗ ก.ค.-๑๐ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๐๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายชาติ สุภะผล ถึงสี่แยกถนนลาดยาง บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๑๓	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๒๗ มิ.ย.-๑๑ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๐๘	โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงหินคลุกจากบ้าน นายบุญธรรม อรามเรือง ถึงบ้านกระเพาโรบ้านห้วยเสนง หมู่ที่ ๑๔	๔๗๐,๐๐๐	๔๕๔,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	/				๒ มิ.ย.-๒ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๐๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสาววิตรี แสงทรัพย์ ถึงเมรุ บ้านหนองต้ายิ่ง หมู่ที่ ๑๖	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	/				๗ ก.ค.-๒๑ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางจันทร์ หลักบุญ ถึงสี่แยกบ้านนางทองดี แสงคำ บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๗	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	/				๒๓ มิ.ย.-๒๑ ต.ค.๖๖	กองช่าง	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๑	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๔,๘๒๕	๕,๑๗๕	/				มิ.ย.-ก.ค.๒๕๖๖	กองการ	
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๓๕๕	๖๔๕	/				๑๔ ม.ค.๖๖	กองการ	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) )	๓๙๗,๘๐๐	๓๔๙,๕๖๖	๔๘,๒๓๔	/				ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองการ ศึกษา	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑๗๐,๖๓๐	๑๔๒,๘๔๒	๒๗,๗๘๘	/				มิ.ย.-ส.ค.๒๕๖๖	กองการ ศึกษา	
๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๒๐๓,๙๓๐	๕๔๙,๙๐๐	๖๕๔,๐๓๐	/				ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กองการ	
๖	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตพื้นที่ ต.หนองใหญ่	๔,๒๘๔,๐๐๐	๑,๙๙๓,๘๘๖	๒,๒๙๐,๑๑๔	/				ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กองการ ศึกษา	
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกระวัน ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ รู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๖,๕๐๐	๒๖,๕๐๐	๐	/				ก.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองการ ศึกษา	
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านก้อล ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน พ่อบ้าน แม่บ้าน ตำบลหนองใหญ่	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	/				มิ.ย.-ส.ค.๒๕๖๖	กองการ ศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านปลัดตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/				ก.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองการ	
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านลำโกม ตามโครงการเลี้ยงหมูป่า	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/				ก.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองการ	
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด๒๕๑๔)ตามโครงการ คัดแยกขยะในโรงเรียน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/				ก.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองการ ศึกษา	
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเสกทองตามการเรียนรู้ของศูนย์ ICT ชุมชนบ้านเสกทอง	๔๒,๒๘๐	๔๒,๒๘๐	๐	/				ก.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองการ ศึกษา	
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเสกทองตามโครงการพัฒนาอาชีพ (งานช่าง)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/				ก.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองการ ศึกษา	
๑๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเสกทองตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๐	/				ก.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองการ ศึกษา	
๑๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตามโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/				ก.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองการ ศึกษา	
๑๖	โครงการก่อสร้างโรงอาหารและสถานที่สำหรับแปร่งพิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลัดโคกลาว หนองต้ายิ่ง	๒๖๗,๙๐๐	๒๖๖,๐๐๐	๑,๙๐๐	/				๒๙ ก.ย.-๑๓ พ.ย.๖๖	กองการ ศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๑๗	โครงการต่อเติมอาคารสถานที่รับประทานอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อล	๑๘๓,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	/				๒๗ ก.ย.-๑๑ พ.ย.๖๖	กองการ ศึกษา	
๑๘	โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านล้งโคม	๘๓,๗๐๐	๘๓,๐๐๐	๗๐๐	/				๔ ส.ค.-๑๘ ก.ย.๖๖	กองการ ศึกษา	
๑๙	โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรง-ระหาร	๑๖๑,๘๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑,๘๐๐	/				๒๒ ส.ค.-๖ ต.ค.๖๖	กองการ	
๒๐	โครงการปรับปรุงห้องรับประทานอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข	๑๐๖,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๕,๐๐๐	/				๑๕ ส.ค.-๒๙ ก.ย.๖๖	กองการ ศึกษา	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑. แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๕,๐๔๕,๖๐๐	๑๓,๙๕๐,๘๐๐	๑,๐๙๔,๘๐๐	/				ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๐๒๔,๘๐๐	๓,๗๒๔,๖๐๐	๓๐๐,๒๐๐	/				ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๖๒,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	/				ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดสุรินทร์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๑	โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการและทุกคนในสังคม	๑๐,๐๐๐						/		สำนักปลัด	
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐						/		สำนักปลัด	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๑	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ตำบลหนองใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	๓๗,๑๕๐	๖๒,๘๕๐	/				๑๓-เม.ย.-๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐						/		สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี	๑๐,๐๐๐	๗,๕๕๐	๒,๔๕๐	/				ก.ค..๒๕๖๖	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอบ้านนา จังหวัดสุรินทร์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๑	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถกู้ชีพตำบลหนองใหญ่	๕๗๖,๐๐๐	๕๖๓,๔๑๘	๑๒,๕๘๒	/				ต.ค.๒๕๖๕-ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประชาชนให้กำจัดลูกน้ำยุงลาย	๑๐,๐๐๐	๙,๑๐๐	๙๐๐	/				ม.ค.-พ.ค.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๔,๐๑๘.๓๐	๓๕,๙๘๑.๗๐	/				ม.ค.-พ.ค.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๖๔	๓๖	/				ม.ค.-พ.ค.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ชี้นทะเบียน)	๑๒,๐๐๐					/			สำนักปลัด	
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลหนองใหญ่ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๐	/				ก.ค.-ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคติดต่อ	๑๐,๐๐๐					/			สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอบ้านนา จังหวัดสุรินทร์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมงาน ลอยกระทง	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๘๐๐	๒๐๐	/				๒๗ พ.ย.๖๖	ศึกษาฯ	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๑	โครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	/				๑๑-ส.ค.-๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	๑๙,๘๐๐	๑๐,๒๐๐	/				๒๐-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๓,๖๕๔	๖,๓๔๖	/				มีนาคม ๒๕๖๖	กองการ	
๒	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอปราสาทตามโครงการอุดหนุนงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอปราสาท (งานเทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาดประจำปี)	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๐	/				พ.ย.-ธ.ค.๒๕๖๕	กองการ ศึกษาฯ	
๓	โครงการงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอปราสาท (งานเทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาดประจำปี)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	/				พ.ย.-ธ.ค.๒๕๖๕	กองการ ศึกษาฯ	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๑	โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐						/		สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอบ้านนา จังหวัดสุรินทร์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

๒. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตำบลหนองใหญ่	๒๐๐,๐๐๐						/		สำนักปลัด	
๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๗,๒๐๐	๗,๒๐๐	๐	/				พ.ย.-ธ.ค.๒๕๖๕	สำนักปลัด	
๓	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาตามโครงการสนับสนุนกิจการของกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/				พ.ย.-ธ.ค.๒๕๖๕	สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนในการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสตลอดทั้งช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/				พ.ย.-ธ.ค.๒๕๖๕	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอบางบาล จังหวัดสุรินทร์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนิน การ			
๑	โครงการครอบครัวสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐					/		สำนักปลัด		
๒	โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล	๑๐,๐๐๐					/		สำนักปลัด		
๓	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐					/		สำนักปลัด		
๔	โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย	๕๐,๐๐๐					/		สำนักปลัด		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนิน การ			
๑	โครงการซ่อมแผนปฏิบัติการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐					/		สำนักปลัด		
๒	โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยช่วงเทศกาลปีใหม่	๕๐,๐๐๐	๒๘,๗๕๐	๒๑,๒๕๐	/			จ.ค.๖๕-ม.ค.๖๖	สำนักปลัด		
๓	โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๑๗,๖๐๐	๓๒,๔๐๐	/			เม.ย.-๖๖	สำนักปลัด		
๔	โครงการฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในชุมชน	๔๐,๐๐๐					/		สำนักปลัด		
๕	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ อปพร.	๒๐๐,๐๐๐	๘๓,๕๔๕	๑๑๖,๔๕๕	/			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	สำนักปลัด		
๖	โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยทางถนนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร	๓๐,๐๐๐					/		สำนักปลัด		

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอบางบาล จังหวัดสุรินทร์

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรอินทรีย์

๑. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๑	โครงการปลูกพืชกินได้เพื่อลด ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๘๕	๔๑๕	/				๑๔ มี.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐						/		สำนักปลัด	
๓	โครงการกำจัดแมลงศัตรูพืช ในนาข้าวแบบยั่งยืน	๕๐,๐๐๐						/		สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงาน รัฐพิธี งานราชพิธี	๒๐๐,๐๐๐	๑๕,๔๒๔	๑๘๔,๕๗๖	/				ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิก อบต.	๓๗๐,๐๐๐						/		สำนักปลัด	
๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๓๐๐,๐๐๐	๔๕๐	๒๙๙,๕๕๐	/				ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	๔๐,๐๐๐						/		สำนักปลัด	
๕	โครงการส่งเสริมยกย่องแบบอย่างที่ดีของข้าราชการลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๓,๑๖๐						/		สำนักปลัด	
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้บุคลากรของอบต.หนองใหญ่	๒๐,๐๐๐						/		สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐	๒๐,๐๐๐						/		สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๑. ครุภัณฑ์การเกษตร

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	เครื่องพ่นหมอกควัน	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	๐	/				ก.พ.๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๒	เต็นท์	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	/				ก.พ.๒๕๖๖	สำนักปลัด	

๓. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	รถบรรทุก (ดีเซล)	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๐	/				๒๕ ส.ค.-๒๔ ต.ค.๖๖	กองช่าง	

๔. ครุภัณฑ์การศึกษา

๑. แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	ชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ้วล	๒๙,๔๐๐	๒๙,๔๐๐	๐	/				๒๕ ก.ค.-๑ ส.ค.๖๖	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอบางบาล จังหวัดสุรินทร์

๑. วัสดุงานบ้านงานครัว

๑. แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่ำ งดำ เนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก /ไม่ ดำเนิน การ			
๑	วัสดุงานบ้านงานครัวค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียน	๒,๑๒๑,๖๐๐	๑,๔๕๘,๓๙๔.๓๑	๖๖๓,๒๐๕.๖๙		/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กองการ	
๒	วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๔๘๖,๗๒๐	๔๐๐,๔๖๙.๖๙	๘๖,๒๕๐.๓๑		/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กองการ ศึกษา	

ปัญหาและอุปสรรค

๑. จากรายการผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อบต.หนองใหญ่ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยังไม่ได้มุ่งเน้นไปด้านอื่นๆเท่าที่ควร ต้องส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมอาชีพ แก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด รวมทั้งการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวในตำบลหนองใหญ่ ทำอย่างไรให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
๒. โครงการ/กิจกรรม บางโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ห้วงระยะเวลาดำเนินการไม่เหมาะสม งบประมาณในการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๒. เห็นควรกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการตามห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน