



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	16,436,420.00	15,173,200.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
2	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด	4,425,600.00	3,991,400.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
3	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	168,000.00	143,500.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
4	งานบริหารทั่วไป	โครงการจัดงาน รัฐพิธี งานราชพิธี	สำนักปลัด	200,000.00	3,700.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
5	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกอบต.	สำนักปลัด	300,000.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ไม่ได้ดำเนินการ
6	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	สำนักปลัด	200,000.00	13,782.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
7	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	สำนักปลัด	200,000.00	35,200.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
8	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	สำนักปลัด	100,000.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ไม่ได้ดำเนินการ
9	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายในกิจการอื่นๆ	สำนักปลัด	30,000.00	7,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
10	งานบริหารทั่วไป	โครงการพัฒนาการบริหารงานที่มี ประสิทธิภาพ	สำนักปลัด	50,000.00	0.00	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68	ไม่ได้ดำเนินการ
11	งานบริหารทั่วไป	โครงการส่งเสริมยกย่องแบบอย่างที่ดีของข้าราชการลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ประจำปีงบประมาณ 2568	สำนักปลัด	20,000.00	0.00	1 ม.ค. 68 - 31 ส.ค. 68	ไม่ได้ดำเนินการ
12	งานบริหารทั่วไป	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้บุคลากรของอบต.หนอง ใหญ่	สำนักปลัด	20,000.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ไม่ได้ดำเนินการ
13	งานบริหารทั่วไป	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540	สำนักปลัด	20,000.00	0.00	1 พ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 68	ไม่ได้ดำเนินการ
14	งานบริหารทั่วไป	โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	30,000.00	0.00	1 พ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 68	ไม่ได้ดำเนินการ
15	งานบริหารทั่วไป	เก้าอี้ประชุม	สำนักปลัด	196,000.00	196,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
16	งานบริหารทั่วไป	เก้าอี้พลาสติก	สำนักปลัด	77,000.00	77,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
17	งานบริหารทั่วไป	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	สำนักปลัด	30,000.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
18	งานบริหารทั่วไป	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ชั้นชัก	สำนักปลัด	6,600.00	6,600.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
19	งานบริหารทั่วไป	ตู้เหล็ก แบบสองบาน	สำนักปลัด	39,600.00	6,600.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
20	งานบริหารทั่วไป	โต๊ะประชุม	สำนักปลัด	115,300.00	115,300.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
21	งานบริหารทั่วไป	โต๊ะพับเอนกประสงค์	สำนักปลัด	56,910.00	56,910.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
22	งานบริหารทั่วไป	กล้องถ่ายรูป	สำนักปลัด	35,000.00	35,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
23	งานบริหารทั่วไป	กล้องถ่ายรูป	สำนักปลัด	35,000.00	35,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
24	งานบริหารทั่วไป	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	สำนักปลัด	32,000.00	32,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
25	งานบริหารทั่วไป	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	สำนักปลัด	16,000.00	16,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
26	งานบริหารทั่วไป	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	สำนักปลัด	16,000.00	16,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
27	งานบริหารทั่วไป	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20หน้า/นาทีก)	สำนักปลัด	11,000.00	11,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
28	งานบริหารทั่วไป	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1k VA	สำนักปลัด	5,700.00	5,700.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
29	งานบริหารทั่วไป	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	สำนักปลัด	2,500.00	2,500.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
30	งานบริหารทั่วไป	เดินที่	สำนักปลัด	210,000.00	210,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
31	งานบริหารงานคลัง	เครื่องถ่ายเอกสาร	กองคลัง	120,000.00	120,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
32	งานบริหารงานคลัง	ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	กองคลัง	39,000.00	39,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
33	งานบริหารงานคลัง	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	กองคลัง	32,000.00	32,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
34	งานบริหารงานคลัง	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที)	กองคลัง	8,900.00	8,900.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
35	งานบริหารงานคลัง	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20หน้า/นาที)	กองคลัง	11,000.00	11,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
36	งานบริหารงานคลัง	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	กองคลัง	2,500.00	2,500.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
37	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	กองการศึกษาฯ	24,000.00	24,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
38	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	เครื่องวัดความดัน โลหิตแบบ Digital LCD	สำนักปลัด	4,200.00	4,200.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
39	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (Cervical collar) (สำนักปลัด)	สำนักปลัด	960.00	960.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
40	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ชุดแผ่นรองหลังผู้ป่วย (Long Spinal Board) (สำนักปลัด)	สำนักปลัด	28,000.00	28,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
41	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ชุดล็อกศีรษะกับแผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วย (Head Immobilizer) (สำนักปลัด)	สำนักปลัด	3,360.00	3,360.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
42	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	เตียงนอนสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบมีล้อเงิน 1 เตียง (สำนักปลัด)	สำนักปลัด	48,000.00	48,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
43	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ไม้ตามแขนขา ผู้ใหญ่ (สำนักปลัด)	สำนักปลัด	1,320.00	1,320.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
44	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รางสเตเซอร์ สแตลเลส รองรถเข็นนอน (สำนักปลัด)	สำนักปลัด	10,800.00	10,800.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
45	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลหนองใหญ่ตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	340,000.00	340,000.00	1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
46	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปราสาท ตามโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	7,200.00	7,200.00	1 พ.ย 67 - 31 ธ.ค.67	แล้วเสร็จ
47	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอปราสาทตามโครงการสนับสนุน กิจการของกิ่งกาชาดอำเภอปราสาท	สำนักปลัด	20,000.00	20,000.00	1 พ.ย 67 - 31 ธ.ค.67	แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
48	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ตามโครงการขอรับเงิน อุดหนุนในการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบทุกข์ยาก เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนช่วยเหลือ ผู้ประสบสา ธารณภัย	สำนักปลัด	10,000.00	10,000.00	1 พ.ย 67 - 31 ธ.ค.67	แล้วเสร็จ
49	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ คนพิการและทุกคนในสังคม	สำนักปลัด	10,000.00	0.00	1 ม.ค. - 31 พ.ค. 68	ไม่ได้ดำเนินการ
50	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลหนองใหญ่	สำนักปลัด	200,000.00	63,670.00	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
51	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง	สำนักปลัด	15,000.00	11,360.00	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 68	แล้วเสร็จ
52	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุตำบลหนองใหญ่	สำนักปลัด	50,000.00	42,380.00	1 เม.ย.69 - 30 เม.ย. 68	แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
53	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล	สำนักปลัด	20,000.00	0.00	1 พ.ย 67 - 30 ก.ย. 68	ไม่ได้ดำเนินการ
54	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	สำนักปลัด	20,000.00	0.00	1 ม.ค.68 - 30 ก.ย. 68	ไม่ได้ดำเนินการ
55	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย	สำนักปลัด	10,000.00	0.00	1 พ.ย. 67 - 31 ส.ค.68	ไม่ได้ดำเนินการ
56	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี	สำนักปลัด	10,000.00	0.00	1 ก.ค. 68 - 31 ก.ค. 68	ไม่ได้ดำเนินการ
57	งานกีฬาและ นันทนาการ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลยา เสพติด	กองการศึกษาฯ	350,000.00	350,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68	แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
58	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษาฯ	150,000.00	150,000.00	1 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67	แล้วเสร็จ
59	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการเทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568	กองการศึกษาฯ	200,000.00	200,000.00	1 พ.ย. 67 - 31 ธ.ค.67	แล้วเสร็จ
60	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา (กองการศึกษาฯ)	กองการศึกษาฯ	70,000.00	59,330.00	1 ก.ค.68- 31 ก.ค. 68	แล้วเสร็จ
61	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ	ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง (กองช่าง)	กองช่าง	30,000.00	59,330.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
62	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ	เทพวัดระยะ ขนาด 100 เมตร (กองช่าง)	กองช่าง	1,500.00	1,500.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
63	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (กองช่าง)	กองช่าง	32,000.00	32,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
64	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (กองช่าง)	กองช่าง	48,000.00	48,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
65	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA (กองช่าง)	กองช่าง	2,500.00	2,500.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
66	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนายวินัย อร่ามเรือง ถึงท่าเลี้ยวสัตว์ บ้านกระวัน หมู่ที่ 7	กองช่าง	494,000.00	488,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 มิ.ย. 68	แล้วเสร็จ
67	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายท้ว ดวงเวถึงบ้านนางเพ็ญ สมใจเรา บ้านล้งโกม หมู่ที่ 6	กองช่าง	494,000.00	490,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ก.ค. 68	แล้วเสร็จ
68	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนางคาน พวงจันทร์ถึงบ้านนายบุญเลิศ อุดมทรัพย์ บ้านโคกลาว หมู่ที่ 9	กองช่าง	347,000.00	342,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ก.ค. 68	แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
69	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนางประทีป ทิพย์ประเสริฐถึงบ้านนางวิมล จันทร์น้อย บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 2	กองช่าง	490,000.00	485,000.00	1 พ.ย. 67 - 31 ก.ค. 68	แล้วเสร็จ
70	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนางปราณี คงยิ่งหาญ ถึงหนองตาเอก บ้านหนองสนาง หมู่ที่ 12	กองช่าง	490,000.00	478,700.00	1 ต.ค. 67 - 31 ก.ค. 68	แล้วเสร็จ
71	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นางเขมา สุนิรินทร์ถึงบ้านนายสุพรรณ คูแปลกดี บ้านปลัด หมู่ที่ 4	กองช่าง	495,000.00	488,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ส.ค. 68	แล้วเสร็จ
72	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนายลม ชมหมื่น ถึงสามแยกบ้านนางปวีตรี ลอยเลื่อน บ้านห้วยเสนง หมู่ที่ 14	กองช่าง	490,000.00	483,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ก.ค. 68	แล้วเสร็จ
73	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนายวิเชียร ศรีอินทร์ถึงบ้านนายทวน บุญมา บ้านระหาร หมู่ที่ 8	กองช่าง	492,000.00	486,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ก.ค. 68	แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
74	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากมุมหนองน้ำ บ้านสำโรง ถึงศาลตายาย (ช่วงมุมสวนนายเชื่อม ไปศาลตายาย) บ้านสำโรง หมู่ที่ 5	กองช่าง	490,000.00	483,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ก.ค. 68	แล้วเสร็จ
75	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกโรงแก๊ส ถึงท่อปลีอกคุ้มสตึง บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 13	กองช่าง	490,000.00	478,700.00	1 ต.ค. 67 - 31 ก.ค. 68	แล้วเสร็จ
76	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดทิศตะวันตก หมู่บ้านถึงนายนายจิริยุทธ เกิดผิวดิ บ้านก้อวล หมู่ที่ 1	กองช่าง	490,000.00	479,000.00	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ค. 68	แล้วเสร็จ
77	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองฝื่อ บ้านนายปัญญา สอนดี ถึงนายนนิต พากกล้า บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 17	กองช่าง	395,000.00	386,000.00	1 พ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 68	แล้วเสร็จ
78	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับจากนา นางกานต์สินี อินทร์ทอง ถึงนางนางเนตรทราย ศรีจันทร์ บ้านโอรุณ หมู่ที่ 10	กองช่าง	161,000.00	156,000.00	1 พ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 68	แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
79	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางจันดี นำชม ถึงบ้านนายสมชาย จรลำโณ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11	กองช่าง	62,000.00	58,000.00	1 พ.ย 67 - 30 มิ.ย 68	แล้วเสร็จ
80	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางจันทร์ หลักบุญ ถึงบ้านนางสาววันวิสา สระแก้ว บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 17	กองช่าง	105,000.00	101,000.00	1 พ.ย 67 - 31 ก.ค. 68	แล้วเสร็จ
81	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางสมศรี นาลอย ถึงบ้านนางลาย สระแก้ว บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11	กองช่าง	194,000.00	189,000.00	1 พ.ย. 67 - 31 ก.ค. 68	แล้วเสร็จ
82	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างเสาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บริเวณสวนอินทผลัม นางเพ็ญศรีผลอินทร์ บ้านโคกลาว หมู่ที่ 9	กองช่าง	153,000.00	149,000.00	1 ธ.ค. 67 - 31 ก.ค.68	แล้วเสร็จ
83	งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 2 คุ่ม บ้านหนองต้ายิ่ง หมู่ที่ 16	กองช่าง	479,000.00	474,000.00	1 ธ.ค. 67 - 31 ก.ค.68	แล้วเสร็จ
84	งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับจากนายน้อย นามประ โคนถึงเขตตำบลตาเบา บ้านสวายตาพิง หมู่ที่ 15	กองช่าง	462,000.00	460,000.00	1 พ.ย. 67 - 31 ก.ค. 68	แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
85	งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากถนนายบุญชอบ เมาทอง ถึงนางนางอ่อนจันทร์ สำราญสุข บ้านโอรุณ หมู่ที่ 10	กองช่าง	116,000.00	111,000.00	1 พ.ย. 67 - 31 ก.ค. 68	แล้วเสร็จ
86	งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากบ้านนายเพ็ช นามสพร ถึงสนามกีฬา บ้านเสกกอง หมู่ที่ 3	กองช่าง	275,000.00	272,500.00	1 ธ.ค. 67 - 31 ก.ค. 68	แล้วเสร็จ
87	งานก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำจากสี่แยกบ้านนางรำพึง เพราะเรื่องบิดา ถึงบ้านนางสาวสาวิณี บุญหาญ บ้านเสกกอง หมู่ที่ 3	กองช่าง	181,000.00	180,000.00	1 พ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 68	แล้วเสร็จ
88	งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนายสมขง คงสุข ถึงนายสุนทร สามสี บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11	กองช่าง	245,000.00	241,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ค. 68	แล้วเสร็จ
89	งานส่งเสริม การเกษตร	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สำนักปลัด	30,000.00	0.00	1 มี.ค. 68 - 28 ก.พ. 68	ไม่ได้ดำเนินการ
90	งานส่งเสริม การเกษตร	โครงการกำจัดแมลงศัตรูพืชในนาข้าวแบบยั่งยืน	สำนักปลัด	30,000.00	0.00	1 มิ.ย. 68 - 31 ก.ค. 68	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
91	งานส่งเสริม การเกษตร	โครงการปลูกพืชกินได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	100,000.00	100,000.00	1 ก.พ.68 - 31 มี.ค. 68	แล้วเสร็จ
92	งานส่งเสริม การเกษตร	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	สำนักปลัด	15,000.00	0.00	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68	ไม่ได้ดำเนินการ
93	งานส่งเสริม การเกษตร	โครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด	50,000.00	0.00	1ก.ค. 68 - 31 ส.ค. 68	ไม่ได้ดำเนินการ
94	งานส่งเสริม การเกษตร	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปลูกและและประโยชน์ของ หญ้าแฝก	สำนักปลัด	25,000.00	0.00	1 มิ.ย.68 - 31 ก.ค.68	ไม่ได้ดำเนินการ
95	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิศิต	สำนักปลัด	50,000.00	0.00	1 มี.ค. 68 - 31.พ.ค. 68	ไม่ได้ดำเนินการ
96	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน	สำนักปลัด	40,000.00	0.00	1 มี.ค. 68 - 30 มิ.ย. 68	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
97	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอพพร.	สำนักปลัด	100,000.00	0.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68	ไม่ได้ดำเนินการ
98	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอปราสาทตามโครงการเทศกาลของดี อำเภอปราสาทและงานกาชาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	กองการศึกษาฯ	45,000.00	45,000.00	1 พ.ย.67 - 31 ธ.ค.68	แล้วเสร็จ
99	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษาฯ	120,000.00	120,000.00	1 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68	แล้วเสร็จ
100	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษาฯ	10,000.00	0.00	1 มิ.ย.68 - 31 ก.ค.68	ไม่ได้ดำเนินการ
101	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงิน อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)	กองการศึกษาฯ	287,912.00	262,276.00	1 มิ.ย.68 - 31 ส.ค.68	แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
102	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงิน อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	กองการศึกษาฯ	108,315.00	108,315.00	1 พ.ค. 68 - 31 ส.ค. 68	แล้วเสร็จ
103	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษาฯ	1,287,720.00	1,206,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
104	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล หนองใหญ่	กองการศึกษาฯ	4,205,200.00	4,068,923.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
105	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกระวันตามโครงการการแข่งขันกีฬา นักเรียนพ่อบ้านแม่บ้านตำบลหนองใหญ่	กองการศึกษาฯ	150,000.00	150,000.00	1 มิ.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
106	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกระวันตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กองการศึกษาฯ	26,500.00	26,500.00	1 มิ.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
107	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	อุดหนุน โรงเรียนบ้านก้อลตามโครงการทำขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง โดยวิทยากรท้องถิ่น	กองการศึกษาฯ	30,000.00	30,000.00	1 มิ.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
108	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	อุดหนุน โรงเรียนบ้านปลัดตามโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน	กองการศึกษาฯ	30,000.00	30,000.00	1 มิ.ย. 68 - 31 ส.ค. 68	แล้วเสร็จ
109	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	อุดหนุน โรงเรียนบ้านลำโพงตามโครงการเลี้ยงกบ	กองการศึกษาฯ	30,000.00	30,000.00	1 มิ.ย. 68 - 31 ส.ค. 68	แล้วเสร็จ
110	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	อุดหนุน โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด 2514) ตามโครงการฝึก อาชีพการทำขนมไทย เบเกอรี่	กองการศึกษาฯ	30,000.00	30,000.00	1 มิ.ย. 68 - 31 ส.ค. 68	แล้วเสร็จ
111	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	อุดหนุน โรงเรียนบ้านเสกทอง ตามโครงการสนับสนุน การเรียนรู้ของศูนย์ ICT ของชุมชนบ้านเสกทอง	กองการศึกษาฯ	42,280.00	42,280.00	1 มิ.ย. 68 - 31 ส.ค. 68	แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
112	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	อุดหนุน โรงเรียนบ้านเสกทอง ตาม โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	กองการศึกษาฯ	75,000.00	75,000.00	1 มิ.ย. 68 - 31 ส.ค. 68	แล้วเสร็จ
113	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	อุดหนุน โรงเรียนบ้านเสกทองตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออาหารกลางวัน (เลี้ยงปลาจุก)	กองการศึกษาฯ	30,000.00	30,000.00	1 มิ.ย. 68 - 31 ส.ค. 68	แล้วเสร็จ
114	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	อุดหนุน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตามโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่ออาหารกลางวัน	กองการศึกษาฯ	30,000.00	30,000.00	1 มิ.ย. 68 - 31 ส.ค. 68	แล้วเสร็จ
115	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	โครงการก่อสร้างฐานเสาธงพร้อมติดตั้งเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านสำโรง-ระหาร บ้านสำโรง-ระหาร หมู่ที่ 5	กองการศึกษาฯ	44,000.00	43,000.00	1 ธ.ค. 67 - 31 ส.ค. 68	แล้วเสร็จ
116	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	โครงการก่อสร้างที่ปรับปรุงพื้นสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านล้งโคม หมู่ที่ 6	กองการศึกษาฯ	258,000.00	251,000.00	1 ธ.ค. 67 - 30 มิ.ย. 68	แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
117	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถกู้ชีพตำบลหนองใหญ่	สำนักปลัด	176,000.00	150,028.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
118	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	โครงการรณรงค์การจัดการขยะในชุมชน/หมู่บ้าน	สำนักปลัด	25,000.00	0.00	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68	ไม่ได้ดำเนินการ
119	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	150,000.00	120,571.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
120	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	90,835.00	90,835.00	1 ก.พ. 68 - 30 มิ.ย. 68	แล้วเสร็จ
121	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์)	สำนักปลัด	12,000.00	0.00	1 ม.ค. 68 - 28 ก.พ. 68	ไม่ได้ดำเนินการ